

ALLEGATO "A"

Comune di Ostra
Provincia di Ancona

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Adeguamento sismico Scuola Biamcaneve di Ostra (AN)

COMMITTENTE: Comune di OSTRA

CANTIERE: Via Carducci, Ostra (Ancona)

Offagna, 01/03/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Pasqualini Danilo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Bartoletti Marcello)

Ingegnere Pasqualini Danilo
Via M.L.King 2B
60020 Offagna ((AN))
Tel.: 0719030176 - Fax: 0719203120
E-Mail: info@dp-ing.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali	1	E	8	13
Demolizione di tompagnature	1	E	9	13
Taglio di muratura a tutto spessore	1	E	3	5
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	2	2
Rimozione di impianti	1	E	2	2
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.	1	1	29	42
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	13	19
Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a.	1	E	42	61
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1
Formazione intonaci interni (industrializzati)	1	E	4	6
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	4	6
Tinteggiatura con idropittura vinilica.	1	E	1	1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1
Rimozione di serramenti esterni	1	E	10	12
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione	1	E	15	19
Scavo a sezione obbligatoria	1	E	10	12
Rimozione di massetto	1	E	10	15
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature	1	E	7	9
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	5	7
Formazione di massetto per esterni	1	E	3	3
Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo, ru ... nto occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento.	1	E	3	5

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Edile

2) = Eletttricista

3) = Pavimentista

4) = Pittore

5) = Impresa Carpenteri

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Trimestre 1			Trimestre 2							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7		
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali	8 g											
Demolizione di rompagnature	9 g								9			
Taglio di muratura a tutto spessore	3 g											
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g			1								
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	2 g											
Rimozione di impianti	2 g											
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... Per t	29 g											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	13 g											
Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a.	42 g											
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			1								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g			1								
Formazione intonaci interni (industrializzati)	4 g											
Smobilizzo del cantiere	1 g											
Tinteggiatura di superfici esterne	4 g											
Tinteggiatura con idropittura vinilica.	1 g											
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche de	1 g			1								
Rimozione di serramenti esterni	10 g											
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g			2								
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione	15 g											
Scavo a sezione obbligata	10 g											
Rimozione di massetto	10 g											
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature	7 g											
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	5 g											
Formazione di massetto per esterni	3 g											
Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo, ru ... nto occ	3 g											





