



*Città di Ostra*

*Provincia di Ancona*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**COPIA**

## DETERMINAZIONE SETTORE 3

### **SERVIZI TECNICI**

(URBANISTICA, AMBIENTE, SUE, SUAP, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE)  
LAVORI PUBBLICI

**N. 108 DEL 16-06-2023**

reg. gen. n. 227

**Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA S. STEFANO, VIA SINICHELLA, VIA MONNEA, VIA CHIUSA, VIA S. PIETRO E VIA MONTIRANO" - CUP: I94H20000830001 CIG: 9233660149 - PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 107 C. 5 PERIODO 1° DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.**



## IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

### PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n. 41 in data 11/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA S. STEFANO, VIA SINICHELLA, VIA MONNEA, VIA DELLA CHIUSA, VIA S. PIETRO E VIA MONTIRANO" per l'importo complessivo di € 590.652,90, di cui € 589.901,82 per opere in appalto soggette a ribasso, oltre agli oneri per la sicurezza "speciali" per € 751,08 non soggetti a ribasso;
- con Determinazione del Responsabile del 3° Settore – Servizi Tecnici n. 42 (Reg. Gen. 140) del 12/05/2022 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA S. STEFANO, VIA SINICHELLA, VIA MONNEA, VIA DELLA CHIUSA, VIA S. PIETRO E VIA MONTIRANO", da aggiudicare mediante procedura NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, con il criterio del PREZZO PIU' BASSO (art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016), con importo a base d'asta pari ad € 589.901,82 oltre € 751,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A. come da legge;
- con Determinazione del Responsabile del 3° Settore – Servizi Tecnici n. 113 (Reg. Gen. 290) del 12/08/2022, tra l'altro è stata aggiudicata la gara per l'appalto concernente la "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA S. STEFANO, VIA SINICHELLA, VIA MONNEA, VIA DELLA CHIUSA, VIA S. PIETRO E VIA MONTIRANO" alla società IN.CO.BIT SUD S.R.L., con sede legale in STRADA PROVINCIALE DEL VALLONE KM 7 + 500 ASPIO-MONTESICURO – 60131 ANCONA), partita IVA 01186150429;
- con Determinazione del Responsabile del 3° Settore – Servizi Tecnici n. 141 (Reg. Gen. 361) del 05/10/2022, è stata aggiudicata con efficacia l'aggiudicazione della gara per l'appalto concernente la "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA S. STEFANO, VIA SINICHELLA, VIA MONNEA, VIA DELLA CHIUSA, VIA S. PIETRO E VIA MONTIRANO", stante l'esito positivo dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alla società IN.CO.BIT SUD S.R.L., con sede legale in STRADA PROVINCIALE DEL VALLONE KM 7 + 500 ASPIO-MONTESICURO – 60131 ANCONA), partita IVA 01186150429, come indicato nella Determinazione del Responsabile del 3° Settore – Servizi Tecnici n. 113 (Reg. Gen. 290) del 12/08/2022, avendo la stessa praticato il miglior ribasso del 12,180%, corrispondente al prezzo netto di € 518.051,78 oltre € 751,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di € 518.802,86 oltre I.V.A. come per legge;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 24/02/2023 Repertorio n. 3954 estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 584 del 08/03/2023;
- in data 07/04/2023 il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Ciarmatori Paolo ha proceduto, con apposito verbale, alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice IN.CO.BIT SUD S.R.L., con sede legale in STRADA PROVINCIALE DEL VALLONE KM 7 + 500 ASPIO-MONTESICURO – 60131 ANCONA), partita IVA 01186150429 ai sensi dell'art. 5, 1° comma D. MIT n. 49 del 07.03.2018;
- in data 16/05/2023 il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Ciarmatori Paolo ha ordinato, ai sensi dell'art.107 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta appaltatrice IN.CO.BIT SUD S.R.L., con sede legale in STRADA PROVINCIALE DEL VALLONE KM 7 + 500 ASPIO-MONTESICURO – 60131 ANCONA), partita IVA 01186150429, con Verbale di Sospensione dei Lavori del Direttore dei Lavori n. 1, la sospensione dei lavori per le ragioni di seguito specificate: avverse condizioni meteo a carattere eccezionale, con la presenza di incessanti piogge che non hanno consentito l'esecuzione della stabilizzazione a calce e cemento della fondazione stradale, propedeutica alle successive lavorazioni con l'impossibilità di eseguire i lavori secondo la regola dell'arte non essendo



# Città di Ostra

Provincia di Ancona

garantite le condizioni termo-igrometriche necessarie e disposto di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate;

- in data 29/05/2023 il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Ciarmatori Paolo ha ordinato, ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 10 comma 4 Decreto MIT 07/03/2018 n. 49, alla ditta appaltatrice IN.CO.BIT SUD S.R.L., con sede legale in STRADA PROVINCIALE DEL VALLONE KM 7 + 500 ASPIO-MONTESICURO – 60131 ANCONA), partita IVA 01186150429, con Verbale di ripresa dei Lavori l'immediata ripresa dei lavori, fissando il nuovo termine per completare i lavori, previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto in data 18/07/2023, considerando i 13 giorni di sospensione dei lavori;

**VISTA** la richiesta di proroga di 40 giorni del termine di ultimazione dei lavori presentata all'Appaltatore acquisita al prot. n. 6894 del 09/06/2023, entro la scadenza contrattuale dei lavori fissata in data 18/07/2023;

**VISTO** l' art. 107 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il parere favorevole prot. n. 7024 del 12/06/2023 del Direttore Lavori in merito all'accoglimento della suddetta richiesta di proroga, depositato agli atti d'ufficio;

## **CONSIDERATO CHE**

- appaiono fondate le motivazioni addotte dall'Appaltatore a giustificazione della richiesta di proroga di cui trattasi come confermato dal Direttore Lavori con la suddetta nota acquisita al prot. n. 7024 del 12/06/2023;

- la maggior durata dei lavori non è imputabile a cause dipendenti all'Appaltatore bensì a circostanze imprevedute ed imprevedibili dovute ad avverse condizioni meteo a carattere eccezionale, con la presenza di incessanti piogge, che non avrebbero consentito l'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte;

**RITENUTO** necessario accogliere ai sensi dell'art. 107 c. 5 periodo 1° del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la suddetta richiesta di proroga di 40 giorni;

**DATO ATTO CHE** in conseguenza della suddetta proroga il nuovo termine di ultimazione dei lavori in questione è fissato al 27/08/2023;

## **DATO ATTO CHE**

- il CUP assegnato al presente intervento è I94H20000830001;

- il codice CIG assegnato dall'ANAC alla presente procedura è il seguente: 9233660149;

- il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona Dott. Ing. Pigliapoco Andrea cat. D, posizione economica D1, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ostra, con contratto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali - 50%), in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico assegnato al Settore 3- - Servizi Tecnici (Urbanistica, Ambiente, SUE, SUAP (endoprocedimenti), Protezione Civile, Patrimonio, Lavori Pubblici, Manutenzione) del Comune di Ostra;

**ATTESTATO** che, a norma di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

**DATO ATTO** che la presente procedura è stata gestita nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al vigente piano triennale della prevenzione della corruzione;

**VISTE** le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207, transitoriamente vigenti ai sensi degli art. 216 e 217 del D.Lgs n. 50/2016;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*";

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il D.lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011, in particolare gli artt. 4, 5 e 7;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra, così come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;



# Città di Ostra

Provincia di Ancona

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 30.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n° 81 del 05.09.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2022-2024;

**VISTO**, altresì, l'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

## DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI ACCOGLIERE**, ai sensi dell'art. 107 c. 5 periodo 1° del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la richiesta di proroga presentata dall'Appaltatore relativamente all'intervento: "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA S. STEFANO, VIA SINICHELLA, VIA MONNEA, VIA DELLA CHIUSA, VIA S. PIETRO E VIA MONTIRANO" - CUP: I94H20000830001 CIG: 9233660149 di 40 giorni del termine contrattuale dei lavori;
3. **DI DARE ATTO** che in conseguenza della suddetta proroga il nuovo termine di ultimazione dei lavori è fissato al 27/08/2023;
4. **DI DARE ATTO** per le motivazioni indicate in premessa il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. **DI DARE ATTO**, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
6. **DI ATTUARE** gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale Amministrazione trasparente nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012, nonché gli adempimenti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Albo Pretorio);
7. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI TRASMETTERE**, per quanto di competenza, la presente determinazione:
  - all'ufficio finanziario in originale e in copia entro 3 gg. per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
  - all'ufficio segreteria per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'appaltatore IN.CO.BIT SUD S.R.L., con sede legale in STRADA PROVINCIALE DEL VALLONE KM 7 + 500 ASPIO-MONTESICURO – 60131 ANCONA), partita IVA 01186150429;
  - al Direttore dei Lavori Dott. Ing. Ciarmatori Paolo.

**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE –  
URBANISTICA, AMBIENTE, SUE, SUAP,  
PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO,  
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE**  
(Arch. Natalini Armando)



# Città di Ostra

Provincia di Ancona

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

**Dott. Giuseppe Paoloni**

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

**Dott. Giuseppe Paoloni**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.